

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির মাসিক অগ্রগতি (জুন/১৪ পর্যন্ত):

সংস্থার নাম	মোট কর্মসূচির সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়) (%সহ)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (%সহ)	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট মাসের অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩টি	৮৪০.০০	৮৪০.০০ (১০০%)	৮৪০.০০ (১০০%)	২৯৬.০০ (১০০%)	
মোট	৩টি	৮৪০.০০	৮৪০.০০ (১০০%)	৮৪০.০০ (১০০%)	২৯৬.০০ (১০০%)	

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির টেন্ডার সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি (জুন/১৪ পর্যন্ত):

সংস্থার নাম	মোট কর্মসূচির সংখ্যা	দরপত্র/প্যাকেজের সংখ্যা	টেন্ডার আহবানকৃত মোট কর্মসূচির সংখ্যা	মোট দরপত্র আহবানের সংখ্যা (% সহ)	মোট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা (% সহ)	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট মাসের অগ্রগতি (% সহ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩টি	৩২টি	৩টি	৩২টি (১০০%)	৩২টি (১০০%)	১৪টি (১০০%)	
মোট	৩টি	৩২টি	৩টি	৩২টি (১০০%)	৩২টি (১০০%)	১৪টি (১০০%)	

স্বাক্ষর :
সংস্থা প্রধান

২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি'র
বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক তথ্য বিবরণীঃ

মাসের নামঃ জুন/১৪

১. কর্মসূচির নামঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর আবাসিক ভবনসমূহের সংস্কার ও মেরামত
২. কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর এর আবাসিক ভবনসমূহের ব্যবহার উপযোগীতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ
 - ২.১ ব্রি, গাজীপুরে বিদ্যমান ৩২ টি আবাসিক ভবনে বিদ্যমান ৩৩৪ টি ফ্লোরের সংস্কার ও মেরামত কাজের মাধ্যমে ভবনসমূহের স্থায়িত্ব ও ব্যবহার উপযোগীতা বৃদ্ধি সাপেক্ষে সরকারী সম্পত্তি রক্ষা, গবেষণা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা;
 - ২.২ সংস্কার ও মেরামত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২৫-৩০ বছর আয়ুষ্কালের ১০০ কোটি টাকা মূল্যমানের জরাজীর্ণ ভবনসমূহ রক্ষা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা; এবং
 - ২.৩ ব্রি'র গবেষণা সহায়ক বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানসমূহে ব্যবহার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা ।
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ।
৪. কর্মসূচির মেয়াদঃ ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-৬-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ।
৫. কর্মসূচির বাস্তবায়নাধীন এলাকা : ব্রি সদর দপ্তর, গাজীপুর
৬. বরাদ্দ :
 - ৬.১ কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা
 - ৬.২ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বরাদ্দঃ ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা
 - ৬.৩ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণঃ ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা
 - ৬.৪ মন্ত্রণালয়ের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখঃ

১ম কিস্তি-	২৫.০৮.২০১৩
২য় কিস্তি-	০৫.১১.২০১৩
৩য় কিস্তি-	২৩.০১.২০১৪
৪র্থ কিস্তি-	২৯.০৫.২০১৪
 - ৬.৫ অর্থ ছাড়ের তারিখঃ

১ম কিস্তি-	১০.০৯.২০১৩
২য় কিস্তি-	০৮.১২.২০১৩
৩য় কিস্তি-	০৯.০২.২০১৪
৪র্থ কিস্তি-	১২.০৬.২০১৪
 - ৬.৬ এ মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ : ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা

ও পূর্বের মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণঃ	৬২৭.৪৪ লক্ষ টাকা
--	------------------
 - ৬.৭ এ মাস পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%)ঃ ১০০%
 - ৬.৮ পূর্বের মাস পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%) কত ছিল : ৯৩.৬৫%

৭. কর্মসূচির প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ (বেতন/ভাতাদি, প্রশিক্ষণ, মেরামত/সংরক্ষণ, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয়, নির্মাণ/পূর্ত, খাল/পুকুর খনন এবং অন্যান্য -

৭.১ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের অগ্রগতি (অঙ্গভিত্তিক)ঃ

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ		অগ্রগতি/ব্যয় (জুন/১৪ পর্যন্ত)			মন্তব্য
ভৌত (কোড নং)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	শতকরা হার (%)	
প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৪৮৩৩)	২.৫০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২.৫০	১০০.০০	
অন্যান্য (৪৮৯৯)	১.০০	অন্যান্য	১.০০	১০০.০০	
আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ (৪৯২৬)	৬৬৪.৫০	আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ - ১০০%	৬৬৪.৫০	১০০.০০	
কম্পিউটার (৬৮১৫)	২.০০	কম্পিউটার-	২.০০	১০০.০০	
আসবাবপত্র ও অন্যান্য (৬৮২১)	-	আসবাবপত্র ও অন্যান্য	-	-	
মোট = ১০০.০০%	৬৭০.০০	১০০%	৬৭০.০০	১০০.০০	

৭.২ ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতিঃ

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ		অগ্রগতি/ব্যয় (জুন/১৪ পর্যন্ত)			মন্তব্য
ভৌত (কোড নং)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	শতকরা হার (%)	
প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৪৮৩৩)	৫.০০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫.০০	১০০.০০	
অন্যান্য (৪৮৯৯)	২.০০	অন্যান্য	২.০০	১০০.০০	
আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ (৪৯২৬)	৯৮৪.০০	আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ-১০০%	৯৮৪.০০	১০০.০০	
কম্পিউটার (৬৮১৫)	৩.০০	কম্পিউটার-১০০%	৩.০০	১০০.০০	
আসবাবপত্র ও অন্যান্য (৬৮২১)	২.০০	আসবাবপত্র ও অন্যান্য ১০০%	২.০০	১০০.০০	
মোট = ১০০.০০%	৯৯৬.০০	১০০%	৯৯৬.০০	১০০.০০	

৮. ক্রয়সহ সকল কাজের সমাপ্ত/বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনাঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং মোট ২৬টি দরপত্র আহ্বানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৬টি দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজও শেষ।

৯. কর্মসূচী পরিচালকের নাম, ঠিকানা, (ফ্যাক্স, ফোন ও মোবাইল নংসহ)ঃ

অফিস	আবাসিক
জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর-১৭০১।	ডি-২/৫, ব্রি আবাসিক এলাকা, ব্রি, গাজীপুর-১৭০১।
ফোনঃ ০২-৯২৫৭৫২০, ০২-৯২৫৭৫০১-০৫ বর্ধিত-৪৯২ মোবাইলঃ ০১৭১১৫৭১৮৫৫	ফোনঃ ০২-৯২৫৭৫০১-০৫ বর্ধিত-৩০০ মোবাইলঃ ০১৭১১৫৭১৮৫৫
ফ্যাক্সঃ ০২-৯২৬১১১০	-
ই-মেইলঃ zahid9504122@gmail.com	-

কর্মসূচী পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাত্মক কর্মসূচির
বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক তথ্য বিবরণীঃ

মাসের নামঃ জুন/১৪

১. কর্মসূচির নামঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর গবেষণা মাঠের জলাবদ্ধতা নিরসন এবং
আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা এর গবেষণা গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ
২. কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর গবেষণা মাঠের জলাবদ্ধতা
নিরসন এবং আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা এর গবেষণা গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যাবলী
নিম্নরূপঃ
গাজীপুরঃ
ক) ব্রি'র গাজীপুরে বিদ্যমান প্রায় ৩৫ হেক্টর গবেষণা প্লটের জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে পানি নিষ্কাশন ও বাহির
হতে আগত রাসায়নিক তরল বর্জ্য অপসারণের নিমিত্তে ৩৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের আর,সি,সি ড্রেন নির্মাণ সাপেক্ষে
গবেষণা প্লটের ব্যবহার উপযোগীতা বৃদ্ধি, গবেষণা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও গবেষণা কাজের সীমানা বৃদ্ধি; এবং
খ) ব্রি'র গবেষণা মাঠে মাটি ভরাট করে ভূমির ব্যবহার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা।
কুমিল্লাঃ
ক) জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য গবেষণা প্লটে মাটি ফেলে ভূমি উন্নয়ন করা;
খ) গবেষণা প্লটে সেচের সুবিধার জন্য ১টি গভীর নলকূপ ও ২০০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচ নালা তৈরীকরণ;এবং
গ) গবেষণা কাজের জন্য ১০০ বর্গমিটার কোল্ড রুম নির্মাণ।
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৪. কর্মসূচির মেয়াদঃ ০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।
৫. কর্মসূচির বাস্তবায়নাত্মক এলাকা : ব্রি সদর দপ্তর, গাজীপুর এবং কুমিল্লা আঞ্চলিক
কার্যালয়
৬. বরাদ্দ :
৬.১ কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৭৪২.০০ লক্ষ টাকা
৬.২ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বরাদ্দঃ ১২৫.০০ লক্ষ টাকা
৬.৩ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণঃ ১২৫.০০ লক্ষ টাকা
৬.৪ মন্ত্রণালয়ের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখঃ
১ম কিস্তি- ১১.০২.২০১৪
২য় কিস্তি- ১১.০২.২০১৪
৩য় কিস্তি- ১১.০২.২০১৪
৪র্থ কিস্তি- ২৯.০৫.২০১৪
৬.৫ অর্থ ছাড়ের তারিখঃ
১ম কিস্তি- ০৪.০৩.২০১৪
২য় কিস্তি- ০৪.০৩.২০১৪
৩য় কিস্তি- ০৪.০৩.২০১৪
৪র্থ কিস্তি- ১২.০৬.২০১৪
৬.৬ এ মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ : ১২৫.০০ লক্ষ টাকা
ও পূর্বের মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণঃ ০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৭ এ মাস পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%)ঃ ১০০.০০%
৬.৮ পূর্বের মাস পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%) কত ছিল : ০.০০%

৭. কর্মসূচির প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ (বেতন/ভাতাদি, প্রশিক্ষণ, মেসারামত/সংরক্ষণ, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয়, নির্মাণ/পূর্ত, খাল/পুকুর খনন এবং অন্যান্য -

৭.১ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের অগ্রগতি (অঙ্গভিত্তিক)ঃ

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ		অগ্রগতি/ব্যয় (জুন/১৪ পর্যন্ত)			মন্তব্য
ভৌত (কোড নং)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	শতকরা হার (%)	
গাজীপুরে পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো- ৩৫০০ মিটার (৭০৪১)	১০০.০০	গাজীপুরে পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো- ৩৫০০ মিটার (৭০৪১)	১০০.০০	১০০.০০	
গাজীপুরে ভূমি উন্নয়ন-১৫,০০০ ঘন মিটার (৭০০১)	১০.০০	গাজীপুরে ভূমি উন্নয়ন-১৫,০০০ ঘন মিটার (৭০০১)	১০.০০	১০০.০০	
কুমিল্লায় ভূমি উন্নয়ন-১০,০০০ ঘনমিটার (৭০০১)	১০.০০	কুমিল্লায় ভূমি উন্নয়ন-১০,০০০ ঘনমিটার (৭০০১)	১০.০০	১০০.০০	
কুমিল্লায় গবেষণা মাঠে পাইপ লাইন নির্মাণ-২০০০ মিটার (৭০৮১)	৫.০০	কুমিল্লায় গবেষণা মাঠে পাইপ লাইন নির্মাণ-২০০০ মিটার (৭০৮১)	৫.০০	১০০.০০	
ডিপ টিউবওয়েল -১টি (৭০৪৭)	-	ডিপ টিউবওয়েল -১টি (৭০৪৭)	-	০.০০	
কুমিল্লায় গবেষণা কাজের জন্য কোন্ড রুম নির্মাণ-১০০ বর্গমিটার (৭০১৬)	-	কুমিল্লায় গবেষণা কাজের জন্য কোন্ড রুম নির্মাণ-১০০ বর্গমিটার (৭০১৬)	-	০.০০	
মোট = ১০০.০০%	১২৫.০০	মোট = ১০০%	১২৫.০০	১০০.০০	

৭.৩ ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতিঃ

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ		অগ্রগতি/ব্যয় (জুন/১৪ পর্যন্ত)			মন্তব্য
ভৌত (কোড নং)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	শতকরা হার (%)	
গাজীপুরে পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো- ৩৫০০ মিটার (৭০৪১)	৫০০.০০	গাজীপুরে পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো- ৩৫০০ মিটার (৭০৪১)	১০০.০০	২০.০০	
গাজীপুরে ভূমি উন্নয়ন-১৫,০০০ ঘন মিটার (৭০০১)	৯০.০০	গাজীপুরে ভূমি উন্নয়ন-১৫,০০০ ঘন মিটার (৭০০১)	১০.০০	১১.১১	
কুমিল্লায় ভূমি উন্নয়ন-১০,০০০ ঘনমিটার (৭০০১)	৬০.০০	কুমিল্লায় ভূমি উন্নয়ন-১০,০০০ ঘনমিটার (৭০০১)	১০.০০	১৬.৬৭	
কুমিল্লায় গবেষণা মাঠে পাইপ লাইন নির্মাণ-২০০০ মিটার (৭০৮১)	২৫.০০	কুমিল্লায় গবেষণা মাঠে পাইপ লাইন নির্মাণ-২০০০ মিটার (৭০৮১)	৫.০০	২০.০০	
ডিপ টিউবওয়েল -১টি (৭০৪৭)	৪২.০০	ডিপ টিউবওয়েল -১টি (৭০৪৭)	০.০০	০.০০	
কুমিল্লায় গবেষণা কাজের জন্য কোন্ড রুম নির্মাণ-১০০ বর্গমিটার (৭০১৬)	২৫.০০	কুমিল্লায় গবেষণা কাজের জন্য কোন্ড রুম নির্মাণ-১০০ বর্গমিটার (৭০১৬)	০.০০	০.০০	
মোট = ১০০.০০%	৭৪২.০০	১৭%	১২৫.০০	১৬.৮৫	

৮. ক্রয়সহ সকল কাজের সমাপ্ত/বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনাঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য ১২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং মোট ৫টি দরপত্র আহ্বানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫টি দরপত্রই আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজও শেষ হয়েছে।।

৯. কর্মসূচী পরিচালকের নাম, ঠিকানা, (ফ্যাক্স, ফোন ও মোবাইল নংসহ)ঃ

অফিস	আবাসিক
জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর-১৭০১।	ডি-২/৫, ব্রি আবাসিক এলাকা, ব্রি, গাজীপুর-১৭০১।
ফোনঃ ০২-৯২৫৭৫২০, ০২-৯২৫৭৫০১-০৫ বর্ধিত-৪৯২	ফোনঃ ০২-৯২৫৭৫০১-০৫ বর্ধিত-৩০০
মোবাইলঃ ০১৭১১৫৭১৮৫৫	মোবাইলঃ ০১৭১১৫৭১৮৫৫
ফ্যাক্সঃ ০২-৯২৬১১১০	-
ই-মেইলঃ zahid9504122@gmail.com	-

কর্মসূচী পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির
বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক তথ্য বিবরণীঃ

মাসের নামঃ জুন/১৪

১. কর্মসূচির নামঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর বায়োটেকনোলজি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ
২. কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর এর বায়োটেকনোলজি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ
 - ক) ব্রি'র চলমান জৈব প্রযুক্তি গবেষণা জোরদারকরণের মাধ্যমে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন;
 - খ) ব্রি'র ট্রান্সজেনিক গ্লাস হাউজের নিরাপত্তা বেষ্টিত নির্মাণ করা; এবং
 - গ) ব্রি'র বায়োটেকনোলজি বিভাগের গবেষণাগারের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা।
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৪. কর্মসূচির মেয়াদঃ ০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত।
৫. কর্মসূচির বাস্তবায়নাধীন এলাকা : ব্রি সদর দপ্তর, গাজীপুর
৬. বরাদ্দ :
 - ৬.১ কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ২৩৪.৫০ লক্ষ টাকা
 - ৬.২ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বরাদ্দঃ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা
 - ৬.৩ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণঃ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা
 - ৬.৪ মন্ত্রণালয়ের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখঃ

১ম কিস্তি-	১১.০২.২০১৪
২য় কিস্তি-	১১.০২.২০১৪
৩য় কিস্তি-	১১.০২.২০১৪
৪র্থ কিস্তি-	২৯.০৫.২০১৪
 - ৬.৫ অর্থ ছাড়ের তারিখঃ

১ম কিস্তি-	০৪.০৩.২০১৪
২য় কিস্তি-	০৪.০৩.২০১৪
৩য় কিস্তি-	০৪.০৩.২০১৪
৪র্থ কিস্তি-	১২.০৬.২০১৪
 - ৬.৬ এ মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ : ৪৫.০০ লক্ষ টাকা

ও পূর্বের মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণঃ	০.০০ লক্ষ টাকা
--	----------------
 - ৬.৭ এ মাস পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%)ঃ ১০০.০০%
 - ৬.৮ পূর্বের মাস পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%) কত ছিল : ০.০০%

৭. কর্মসূচির প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ (বেতন/ভাতাদি, প্রশিক্ষণ, মেসারামত/সংরক্ষণ, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয়, নির্মাণ/পূর্ত, খাল/পুকুর খনন এবং অন্যান্য -

৭.১ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের অগ্রগতি (অঙ্গভিত্তিক)ঃ

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ		অগ্রগতি/ব্যয় (জুন/১৪ পর্যন্ত)			মন্তব্য
ভৌত (কোড নং)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	শতকরা হার (%)	
গবেষণা (৪৮২৯)	১০.০০	গবেষণা (৪৮২৯)	১০.০০	০.০০	
পুস্তক (৪৮৩১)	-	পুস্তক (৪৮৩১)	-	-	
রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় (৪৮৫২)	৩৫.০০	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় (৪৮৫২)	৩৫.০০	১০০.০০	
রম্যাটারিয়াল ও স্পেয়ার (৪৮৫৬)	-	রম্যাটারিয়াল ও স্পেয়ার (৪৮৫৬)	-	-	
মোট = ১০০.০০%	৪৫.০০	১০০%	৪৫.০০	১০০.০০	

৭.৪ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ		অগ্রগতি/ব্যয় (জুন/১৪ পর্যন্ত)			মন্তব্য
ভৌত (কোড নং)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	শতকরা হার (%)	
গবেষণা (৪৮২৯)	৫০.০০	গবেষণা (৪৮২৯)	১০.০০	২০.০০	
পুস্তক (৪৮৩১)	১০.০০	পুস্তক (৪৮৩১)	০.০০	০.০০	
রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় (৪৮৫২)	১৬০.০০	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় (৪৮৫২)	৩৫.০০	২১.৮৮	
রম্যাটারিয়াল ও স্পেয়ার (৪৮৫৬)	৪.০০	রম্যাটারিয়াল ও স্পেয়ার (৪৮৫৬)	০.০০	০.০০	
মোট = ১০০.০০%	২৩৪.৫০	১৯.১৯%	৪৫.০০	১৯.১৯	

৮. ক্রয়সহ সকল কাজের সমাপ্ত/বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনাঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং মোট ১টি দরপত্র আহ্বানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১টি দরপত্রই আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মালামাল সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে।

৯. কর্মসূচী পরিচালকের নাম, ঠিকানা, (ফ্যাক্স, ফোন ও মোবাইল নংসহ)ঃ

অফিস	আবাসিক
ড. সাহানাজ সুলতানা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজী বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর-১৭০১।	
ফোনঃ ০২-৯২৫৭৫২০, ০২-৯২৫৭৫০১-০৫ বর্ধিত-৩৯৮ মোবাইলঃ ০১৭৪৮২১৮৩৩২	ফোনঃ ০২-৯২৫৭৫০১-০৫ বর্ধিত-৩০০ মোবাইলঃ ০১৭৪৮২১৮৩৩২
ফ্যাক্সঃ ০২-৯২৬১১১০	-
ই-মেইলঃ shahanaz107@yahoo.com	-

কর্মসূচী পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর